

Situația proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (europene)

Nr. Crt	UAT	Denumire proiect	Programul de finanțare	Valoare totală contract de finanțare (RON)	Data semnării contractului	Perioada de implementare a proiectului	Principalele activități din proiect, și gradul de realizare al acestora	Calitatea pe care o aveți în proiect Beneficiar / Partener	Probleme întâmpinate / observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Satu Mare	Implementarea sistemului de management al calității pentru creșterea performanței administrației publice locale în municipiul Satu Mare	POCA 2014-2020	373.274,28	8/20/2018	20.08.2018-20.12.2019	Introducerea utilizării de instrumente de management ale calității și performanței (ISO9001:2015), Sprijin privind tranziția de la instrumentul de management ale calității și performanței ISO9001:2008 la ISO9001:2015	Beneficiar	Nu sunt
		Dezvoltarea și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare pentru cetățeni	POCA 2014-2020	2.454.217,35	12/28/2018	28.12.2018-28.06.2021	Retrodigitalizarea documentelor, Implementarea unui sistem informațional geografic, Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor	Beneficiar	Nu sunt
		Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona Nord din municipiul Satu Mare	POR 2014-2020	3.025.309,26	12/19/2018	19.12.2018-30.06.2020	Crearea și amenajarea unei piste pentru bicicliști în zona de Nord a municipiului , Construire iluminat pentru pista de bicicliști cu corpuri de iluminat ecologice	Beneficiar	Nu sunt
		Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale în Municipiul Carei - componenta blocuri turn		2.911.238,69		28.06.2017	24 luni		

3	Carei	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă		45.255.703,50	14.06.2018	52 luni			
		Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Carei prin măsuri privind încurajarea utilizării bicicletei și îmbunătățirea infrastructurii aferente traficului pedestrian		13.430.557,68	14.06.2018	48 luni			
		Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Carei		22.614.491,26	02.10.2018	29 luni			
		Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural Carei-Nyiradony - IRIS		1.472.000,00	11.04.2018	24 luni			
		Amenajare parc de agrement Șomoș în Municipiul Carei		11.952.261,36	30.05.2018	46 luni			
4	Ardud								
		Reabilitare Termica blocuri de locuinte in orasul Livada	POR 3/3.1/A	2326230.41	1.08.2017	1.08.2017-30.09.2020	1.Incheierea contractului de finantare-finalizat 2. Incheierea contractelor de servicii de consultanta-finalizat 3.Activitatati de obtinere avize/acorduri/AC-realizat 80% 4.Intocmire documentatii tehnice faza PT si verificarea tehnica a proiectului-finalizat 5.Pregatirea procedurilor de achizitie publica-realizat 20% 6.Achizitia publica de	Beneficiar	Nu sunt

5	Livada	Amenajare Spatii de petrecere a timpului liber in orasul Livada	POR 5/5.2	12199896.3	12.10.2018	1.10.2016-30.07.2021	1.Incheierea contractului de finantare-finalizat 2. Incheierea contractelor de servicii de consultanta-finalizat 3.Activitatati de obtinere avize/acorduri/AC-realizat 50% 4.Intocmire documentatii tehnice faza PT si verificarea tehnica a proiectului-finalizat 5.Pregatirea procedurilor de achizitie publica-realizat 20% 6.Achizitia publica de executie lucrari-nefinalizat 7.Realizarea lucrărilor de construcție-nefinalizat 8.Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului-realizat 15% 9.Activitatea de receptie la finaliz. lucrărilor-nefinalizat 10.Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale-nefinalizat	Beneficiar	Nu sunt
		Imbunătățire servicii sociale destinate persoanelor în vârstă oferite de UAT Livada	FEADR-PNDR	405541.05	18.09.2018	18.09.2018-18.09.2021	1.Incheierea contractului de finantare-finalizat 2. Incheierea contractelor de servicii de consultanta-finalizat 3.Activitatati de obtinere avize/acorduri/AC-finalizat 4.Intocmire documentatii tehnice faza PT si verificarea tehnica a proiectului-finalizat 5.Pregatirea procedurilor de achizitie publica-realizat 10% 6.Achizitia publica de executie lucrari-nefinalizat	BENEFICIAR	NU SUNT
		Dotarea serviciilor publice Livada-achiziție buldoexcavator	FEADR-PNDR	186340	23.08.2018	23.08.2018-23.08.2020	1.Incheierea contractului de finantare-finalizat 2. Incheierea contractelor de servicii de consultanta-finalizat 3.Activitatati de obtinere avize/acorduri/AC-finalizat 4.Pregatirea procedurilor de achizitie publica-realizat	Beneficiar	Nu sunt
6	Negrești - Oas	Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaş - Corp A, din localitatea Negrești-Oaş	Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice	3,257,806.00	7/24/2018	01.01.2017-30.09.2020	1.1 Realizarea documentației tehnicoeconomice - 100% I.2 Elaborarea cererii de finanțare - 100% II.1 Activitatea de pregătire/elaborare a PT și obținerea de avize/acorduri - 50% II.2.1 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de informare și publicitate și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.2 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de elaborare a documentației tehnice faza PT și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.3 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de verificare a	Beneficiar	
		Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.3 - Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaş	Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice	1,259,248.06	7/24/2018	01.01.2017-30.09.2020	1.1 Realizarea documentației tehnicoeconomice - 100% I.2 Elaborarea cererii de finanțare - 100% II.1 Activitatea de pregătire/elaborare a PT și obținerea de avize/acorduri - 50% II.2.1 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de informare și publicitate și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.2 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de elaborare a documentației tehnice faza PT și încheierea contractului cu operatorul economic - 100%	Beneficiar	
		Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.1, din localitatea Negrești-Oaş	Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de	3,768,282.35	7/30/2018	01.01.2017-30.09.2020	I.1 Realizarea documentației tehnicoeconomice - 100% I.2 Elaborarea cererii de finanțare - 100% II.1 Activitatea de pregătire/elaborare a PT și obținerea de avize/acorduri - 0% II.2.1 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de informare și publicitate și încheierea contractului cu operatorul economic - 100%	Beneficiar	

		Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș	Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice	5,499,637.28	7/30/2018	01.01.2017-30.09.2020	I.1 Realizarea documentației tehnicoeconomice - 100% I.2 Elaborarea cererii de finanțare - 100% II.1 Activitatea de pregătire/elaborare a PT și obținerea de avize/acorduri - 50% II.2.1 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de informare și publicitate și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.2 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de elaborare a documentației tehnice faza PT și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.3 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de verificare a proiectelor pe specialități și încheierea contractului cu operatorul economic - 100%	Beneficiar	
		Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit nr.7, din localitatea Negrești-Oaș	Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice	1,857,935.09	9/3/2018	01.01.2017-30.09.2020	I.1 Realizarea documentației tehnicoeconomice - 100% I.2 Elaborarea cererii de finanțare - 100% II.1 Activitatea de pregătire/elaborare a PT și obținerea de avize/acorduri - 0% II.2.1 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de informare și publicitate și încheierea contractului cu operatorul economic - 100% II.2.2 Pregătirea documentației de atribuire a serviciului de elaborare a documentației tehnice faza PT și încheierea contractului cu operatorul economic - 100%	Beneficiar	
		Dotarea Direcției Administrarea Domeniului Public	Programul Național de Dezvoltare Rurală	209,546.00	11/2/2018	02.11.2018-01.11.2020	Activitatea 1 – Plata consultanței - 100% Activitatea 2 – Organizarea procedurii de achiziție - 25% Activitatea 3 – Achiziționarea utilajelor pentru dotarea	Beneficiar	
7	Tășnad	COMODI	INTERREG V-A	115.061	18.12.2018	18 luni	Dezvoltarea unui model digital pentru colectii publice (cercetare, achiziționare de echipamente si instruire). Aplicatii practice ale muzeelor digitale. Ateliere de lucru	Partener	Nu
		Reamenajarea terenului de fotbal din Orasul Tasnad, judetul Satu Mare	AFIR	177.488,85	28.06.2018	36 LUNI + Perioada de monitorizare 5 ani	Lucrari de nivelare a terenului si gazonare, Executat sistem de udare automata, Lucrari de refacere gard pe langa terenul de fotbal si montat plasa de polipropilena in spatele portilor, Montare stalpi de iluminat fotovoltaic si dotari teren (container selectiv)	Beneficiar	Nu sunt
8	Acâș	Reabilitare drumuri de exploatare agricola in com. Acas	AFIR	2708598.00	02.06.2016	30.06.2019		Beneficiar	
9	Agrîș	Dotarea serviciilor publice din Comuna Agrîș, județul Satu Mare	AFIR	186340	10.05.2018	33 luni	Achiziționare tractor, remorcă și mașină de despicaț lemne - Realizat 100%	Beneficiar	Nu sunt
10	Andrid	Modernizare strazi in comuna Andrid, judetul Satu Mare	PNDR masura 7.2	2,788,870	11/11/2016	2016-2019	Asfaltare a 3,15 km strazi , trotuare , santuri si gradul de realizare este : 55 %	Beneficiar	Nu sunt
		Modernizare infrastructura agricola in comuna Andrid, judetul Satu Mare	PNDR masura 4.3	4,317,692	9/5/2017	2017-2020	Pietruire a 10.112 ml drumuri agricole din extravilan si gradul de realizare este : Stadiul de ordin de incepere	Beneficiar	Nu sunt

		Dotarea serviciului de gospodarie comunală al comunei Andrid, județul Satu Mare	PNDR Axa LEADER 19,2	195,060.71	9/20/2018	2018-2021	Achiziționarea de utilaje pentru serviciul de gospodarie comunală și gradul de realizare este : Avizare contracte de furnizare	Beneficiar	Nu sunt
11	Apa								
12	Batarci	Modernizare gradinita in satul Batarci, comuna Batarci	FEADR	1,041,031	11/17/2016	36 LUNI	Modernizare si dotare gradinita	Beneficiar	
		Modernizare Camin Cultural in sat Comlausa, Comuna Batarci	FEADR	2,938,908	8/24/2016	36 LUNI	Modernizare si dotare camin cultural	Beneficiar	
		Amenajare curte primarie si camin cultural in localitatea	GAL- FEADR	277,548.77	7/11/2018	36 LUNI	Amenajare curte primarie si camin cultural	Beneficiar	
13	Beltiug								
14	Berveni	Drumuri agricole	PNDR-Mas.125	3178833	26.11.2015	26.03.2019	25%	Beneficiar	Activitate slaba constructor
		Centru turistic	PNDR-Mas 313	873200	25.11.2012	25.03.2019	95%	Beneficiar	Nu sunt
		Reabil. Gradinita	PNDR-Sm 7.2	2076647	22.08.2017	22.03.2010	In licitatie lucrari	Beneficiar	Nu sunt
		Achizitie utilaje	PNDR-GAL S-V	249606	04.09.2018	3 ani-36 luni	achizitie-75 %	Beneficiar	Nu sunt
15	Bixad	Achiziționarea unui tractor și a unor echipamente specifice prin măsura M9/6B În Comuna Bixad, județul Satu Mare	PNDR	177.023	6/21/2018	2017-2020	Achiziția unui tractor și a echipamentelor Specifice (sărăriță și tocătoare laterală), grad de realizare 100%	Beneficiar	Urmează să se facă decontarea sumelor
16	Bârsău								
17	Bogdand								
18	Botiz	Modernizare si dotare gradinita in com. Botiz	AFIR	1.298.547,55	29.03.2018	36 luni	Modernizarea gradinitei si dotare corespunzatoare	Beneficiar	Nu sunt
		Dotarea serviciilor publice in com. Botiz	AFIR	186.340,00	19.06.2018	36 luni	Achiziționarea de utilaje intretinere spatii verzi	Beneficiar	Nu sunt
19	Călinești Oaș								
20	Cămarzana	Achiziția unor echipamente specifice pentru comuna Cămarzana, județul Satu Mare	P.N.D.R. Măsura M9 / 6B "Dezvoltarea satelor"	176091.3	6/12/2018	12.06.2018- 12.06.2020	1. Contractare consultanță, 2. Achiziționare utilaj în SİCAP, 3. Depunere cerere de plata consultanță, 4. Depunere cerere de plată utilaj. Etapa 3 în desfășurare	Beneficiar	Nu sunt

21	Cămin	Achiziționare buldoexcavator pentru comuna Cămin, județul Satu Mare	FEADR (AFIR)	186.340,00 lei	19.09.2018	maxim 33 de luni	Achiziționare buldoexcavator	Beneficiar	Nu sunt
		Dotarea compartimentului administrativ și gospodărire comunală din comuna Căpleni, județul Satu Mare	Măsura 5/6B Dezvoltarea serviciilor destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de trai	225000	16.07.2018		In cadrul proiectului vor fi achiziționate următoarele echipamente: Tractor – 1 bucată capacitate cilindrică min 4.400 mc Mașină de tăiat tufișuri cu brațe, retropulsată – 1 bucată, lățime minim 1 metri.	Beneficiar	
23	Căuaș	Amenajare teren sport Ghenci		276859.31	5/31/2018	31.05.2018-31.05.2021			
24	Cehal	Achiziție de Echipamente si Utilaje pentru Serviciul Public din Comuna Cehal, Județul Satu Mare	FEADR	186340	6/18/2018	03.08.2018-03.08.2020	Achiziție Buldoexcavator	Beneficiar	
25	Certeze	Amenajare parcare in comuna Certeze, județul Satu Mare	GAL	176.440,68	19.10.2018	Decembrie 2019	Proiectul se gaseste in faza obtinerii avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism	Beneficiar	procedura prea greoaie de avizare
26	Ciumești	Amenajare Teren de Sport in Localitatea Ciumesti , Județul Satu Mare	PNDR	186340	20.07.2018	2014-2020	Elaborat SF si PT	Beneficiar	
27	Craidorolt	nu este cazul							
28	Crucișor	Reabilitarea condițiilor de viață prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației	FEADR, MĂSURA GALMSC 4/6B	238,603.71	06.07.2018	2018-2020	Achiziție sararita, tocator, masina de spalat pardoseli, sistem de alarmare civila,containere pentru colectare selectiva deseuri	Beneficiar	Nu sunt
29	Culciu	Reabilitare, extindere, modernizare si dotare Camin Cultural in loc.Caraseu, com.Culciu, jud. Satu-Mare	AFIR - Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural	1,119,227.92	18.04.2018	33 LUNI	reabilitarea, modernizare,extindere, si dotare Camin Cultural. Am semnat contractul pentru intocmirea proiectului tehnic.	Beneficiar	
		Construire teren de sport multifunctional cu gazon artificial comuna Culciu,județul Satu-Mare	AFIR - Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică	287,350.24	12.12.2018	33LUNI	Realizarea in comuna a unui teren de sport multifunctional. Am semnat contractul pentru intocmirea proiectului tehnic.	Beneficiar	

30	Doba	Proiect integrat în Comuna Doba, Jud. Satu – Mare FEADR M 322	FEADR	10.595.433	26.11.2015	46 luni	Modernizare străzi în localitatea Doba, Reabilitare cămin cultural în localitatea Boghiș, Reabilitare cămin cultural în localitatea Paulian, Crearea și dotarea unui centru de îngrijire a copiilor „after school” în localitatea Boghiș - 98 % GRADUL DE REALIZARE	Beneficiar	Insuficienta Fondurilor Proprii
		Achiziție tractor cu accesoriile compatibile, pentru comuna Doba, județul Satu Mare	FEADR	479.737	06.09.2018	24 luni	Achiziție tractor cu accesoriile compatibile - faza LICITARE	Beneficiar	Insuficienta Fondurilor Proprii
31	Dorolț	Îmbunătățirea serviciilor oferite populației din Comuna Dorolț prin dotarea și achiziționare de utilaje eficiente	PNDR	186.051,17 RON	6/12/2018	36 LUNI	Achiziționarea de : Masina de aspirat, Măturător stradal, Sistem complet de mentenanță pentru suprafețe dure și arii de trafic . Scenă modular 8 buc Foișoare Gr. Fin . 60 %	Beneficiar	Nu sunt
32	Foieni								
33	Gherța Mică	Dotare sala multifunctionala - Camin Cultural, comuna Gherța Mica, județul Satu Mare	M.A.D.R. - A.F.I.R.	164.398.46	6/19/2018	24 Luni	Dotari cu mese si scaune, instalatii de clima, instalatii sonorizare. Realizat procent 70%	Beneficiar	Nu sunt
34	Halmeu	Amenjare Gradinita cu pp Halmeu		773576.85	10/20/2016	36 luni			
		Modernizare si dotare Camin Cultural, com Halmeu		1640408.21	12/20/2017	36 luni			
		Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare “Pășunea Brime” de pe raza comunei Halmeu, județul Satu Mare		2013020	12/18/2019	60 luni			

		Centru Transfrontalier Integrat pentru monitorizarea, prevenirea riscurilor si managementul dezastrelor INTERREG V-A Romania-Ungaria		250000Euro	2/22/2018	24 luni			
		Logistica Transfrontaliera - Parteneriat de cooperare in domeniul fortei de munca - Construire Centru logistic		1000000Euro		24 luni			
35	Hodod	Capela mortuara in localitatea Nadisul Hododului		369.773	03.09.2018	33 luni			
36	Homoroade	Dotarea cu un buldoexcavator a Serviciului Public de Gospodarie Comunala din Comuna Homoroade	7.2 AFIR GAL	240.215,55 LEI	05.06.2018	33 LUNI	ACHIZITIE	Beneficiar	Nu sunt
37	Lazuri	Modernizare,extindere si dotare Gradinita in loc. Lazuri, com. Lazuri, jud. Satu Mare.Proiect PNR-FAER-ARIE-MDRAP	PNDR-FAER-ARIE-MDRAP	1.860.540,64	07.09.2017	33 luni			
		Amenajare teren de sport in loc. Lazuri		282.128	02.08.2018	2 ani			
38	Medieșu Aurit	A.U.R.I.T.-Acțiuni pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de excluziune prin măsuri integrate în "Medieșul Aurit"	Programul operational capital uman	19,947,764.16	28.07.2017	15.08.2020	reducerea numarului de persoane aflate in risc de excluziune sociala	beneficiar	
		Înființare teren de sport multifuncțional	Programul national pentru dezvoltare rurala	287,565.39	29.01.2019	36 luni	infiintare teren de sport	beneficiar	
		CASA ZAMBETELOR		419265	01.11.2018	31.11.2020			

39	Micula	DOTAREA SERVICIILOR PUBLICE IN MICULA		186340	03.09.2018	31.11.2020			
40	Moftin	Achizitionare autospeciala quinoiera	PNDR-GAL S-V Satu Mare	40.000 euro	27.09.2018	27.09.2018 - 27.03.2020	achizitionare autospeciala, utilajul este in curs de livrare	Beneficiar	Nu e cazul
41	Odoreu	Modernizare strazi in comuna Odoreu	P.N.D.R.	4.524.000,00	03.11.2016	36 LUNI	Modernizare strazi	Beneficiar	Contract de lucrari reziliat (executant in insolventa)
		Modernizare gradinita in comuna Odoreu	P.N.D.R.	1.822.873,41	03.11.2016	36 LUNI	Reabilitare gradinita	Beneficiar	
		Modernizare drumuri agricole in comuna Odoreu	P.N.D.R.	4.539.000,00	08.03.2017	36 LUNI	Modernizare drumuri agricole	Beneficiar	
		Modernizare si extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare menajera in com. Odoreu	P.N.D.R.	6.808.500,00	30.10.2017	36 LUNI	Inlocuire retele apa de azbociment , extindere retea apa si canalizare menajera	Beneficiar	
		Amenajare teren de sport multifunctional si imprejmuire	P.N.D.R.	186.340,00	19.09.2018	36 LUNI	Amenajare teren sport	Beneficiar	
		Cross border Integrated Monitoring Rissk Prevention and Disaster Managemnet Center	F.E.D.R.- Interreg V A Romania Ungaria	944.443,35	11.04.2018	20 LUNI	Dotarea serviciului SVSU cu autospeciala pentru stingerea incendiilor	Partener- lider de proiect	
		Borderless Gren Coridor	F.E.D.R.- Interreg V A Romania Ungaria	2.749.747,00	04.04.2018	24 luni	Revitalizare Balta Berindan	Partener -lider de proiect	
42	Oraşu Nou								
		Modernizare Camin Cultural in Satul Paulesti	AFIR	2.011.430,60	2018	36 luni			
		Modernizare Camin Cultural in Sat Amati, comuna Paulesti	AFIR	2.531.672,63	2017	36 luni			
		Drumuri agricole in comuna Paulesti ,etapa aII-a	PNDR	5.710.219,47	2018	36 luni			

43	Păulești	Achiziționare unei Tribune spectatori, aparate de aer condiționat și dotarea cu mobilier pentru comuna Paulești jud. Satu Mare	GAL	218.303,805	2017	36 luni		
		Modernizare ,înființare și dotare grădinițe în comuna Paulești, județul Satu Mare	AFIR	2.866.764,31	2016	36 luni		
		Reabilitare drumuri în comuna Paulești	AFIR	5.621.805,68	2017	36 luni		
		Centru transfrontalier integrat pentru modernizarea ,prevenirea riscurilor și managementul dezastrelor	HU-RO	4.016.385,00	2017	36 luni		
		Drumuri agricole în comuna Paulești	FEADR	5.955.563,781	2016	36 luni		
44	Petrești	Reabilitare și modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Petrești, județul Satu Mare		6.543.251,20	10/19/2016	36 luni		
		Reabilitarea termică a sediului Primăriei Comunei Petrești		1.336.830,00	1/31/2018	48 luni		
		Dotarea serviciilor comunale în comuna Petrești, județul Satu Mare		226.379,79	10/8/2018	24 luni		
45	Pir							

46	Pișcolt	Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Scărișoara Nouă și dotare cămin în localitatea Pișcolt, Comuna Pișcolt, județul Satu Mare		1,105,457.49	9/28/2016	36 luni			
		Modernizare străzi în Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare		4,472,711.41	9/28/2016	36 luni			
		Modernizare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare		4,143,535.08	9/1/2017	36 luni			
		Teren de sport multifuncțional, Comuna Pișcolt, Județul Satu Mare		188,203.40	7/12/2018	36 luni			
		WIFIEUROPE - internet gratuit în Comuna Pișcolt		70,713	1/22/2019	18 luni			
47	Pomi								
48	Porumbestii	Achiziție Utilaje performante pentru comuna Porumbestii, județul Satu Mare	PNDR subMăsura 19.2	186.051,17 lei fără TVA	05.06.2018	36 de luni	A1 - Achiziție utilaje: tractor, remorcă, lamă de nivelare și deszăpezit - grad de realizare 60% A2 - Management de proiect - grad de realizare - 60%	Beneficiar	Nu sunt
49	Racșa								
50	Sanislău								
51	Santău	Modernizare drumuri și strazi în comuna Santău, județul Satu Mare	7.2	4537406.80	8/28/2017	33 luni		Beneficiar	Nu sunt
		Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Santău și Chereușa, comuna Santău, județul Satu Mare	7.6	2329250	8/3/2018	33 luni		Beneficiar	Nu sunt

		Achizitie buldoexcavator pentru comuna Santău, județul Satu Mare	19.2	188203.40	6/26/2018	33 luni		Beneficiar	Nu sunt
52	Săcășeni	Amenajarea Spatiilor Verzi din Comuna Sacaseni, Judetul Satu Mare	Masura Leader 5/6B Amenajarea Spatiilor Verzi	184.982.39	30.01.2019	36 luni	Amenajarea Spatiilor Verzi din Comuna Sacaseni, Judetul Satu Mare	Beneficiar	In curs de demarare a licitatiei proiectului tehnic
53	Săuca	Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate	Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020	17,924,896.01	16,08,2017	16,08,2017-15,08,2020	Activitatea 0 Managementul proiectului - 45,83% Activitatea1 Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie -45,83% A2 Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii - 45,83% Activitatea 3 Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitati - 25% A4 Centru comunitar multifunctional de servicii integrate - 42,61% Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta - 39,06% Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte - 42,65% Activitatea 7. Impreuna	Beneficiar	
54	Supur								
55	Socond	Dotarea Serviciului de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta al Comunei Socond		232,365.97	04.10.2018	33 LUNI			
56	Tarna Mare	Modernizare si dotare Liceul Tehnologic Tarna Mare	PNDR-ROMANIA	1.445.545,24	10.08.2017	36 luni	Modernizare si dotare constructii invatamant-26,99%	beneficiar	lipsa sursa de finantare pentru majorari de manopera 156.586,56 lei
		Achizitionarea de echipamente specifice pentru Comuna Tarna Mare	PNDR-ROMANIA	174.008,95	15.10.2018	36 luni	Dotare cu utilaje UAT-5,60%	beneficiar	nu e cazul
57	Terebești	Drumuri agricole in comuna Terebesti		5563738.27	22.09.2017	36 luni			
58	Tiream	Dotarea Serviciilor Publice din Comuna Tiream, Judetul Satu Mare	AFIR	186.340,00	NR.1486/12.07.2018	33 LUNI	Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, dezvoltarea serviciilor publice care vor crea conditii de trai mai bune	Beneficiar	Nu sunt
59	Târșolt	Proiect integrat in comuna Târșolt, masura 322	FEADR	12.915.840,00	03.08.2012	martie 2019	Modernizare strazi Construire gradinita si spatii anexe Dotari culturale proiect in implementare	Beneficiar	

		Achizitionare de echipamente specifice pentru comuna Târșolt, masura 9/6B	FEADR	220.049,00	07.11.2018	07.11.2020	Achizitia unui tractor in curs de achizitie	Beneficiar	
60	Turț								
61	Turulung	Achizitionare buldoexcavator comuna Turulung, județul Satu Mare	GAL Zona Sătmarului AFIR	348,357.96	6/5/2018	3 ani	Realizat	Beneficiar	Nu sunt
62	Urziceni	Reabilitare termica si reparatii curente la sediul Primăriei Urziceni, judetul Satu Mare	PNDR	186.326	8/3/2018	36 luni	Stadiu de achizitie	Beneficiar	Birocrația
63	Valea Vinului	Reabilitare garaj in localitatea Valea Vinului , comuna Valea Vinului		412.641,26	13.12.2018	36 LUNI			
64	Vama	Modernizare strazi in comuna Vama		5777164.23	3/28/2018	36 luni			
		Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama jud.Satu Mare		5789908	3/2/2018	48 luni			
		Dotarea compartimentului administrativ si gospodarie comunala in comuna Vama iud.Satu Mare		210037.78	9/20/2018	24 luni			
65	Vetiș								
66	Viile Satu Mare	Modernizarea Retelei de Apa si Extinderea Retelei de Apa Uzata in Comuna Viile Satu Mare, Judetul Satu Mare	PNDR - MASURA 7.2	8507680.58	11/7/2016	36 LUNI	Modernizarea retelei de apa si extinderea retelei de canalizare in localitatea Viile Satu Mare. In prezent se desfasoara executia lucrarilor	Beneficiar	
		Amenajare Teren de Sport in Localitatea Viile Satu Mare, Judetul Satu Mare	PNDR - Programul LEADER	278723	6/19/2018	36 LUNI	Infintarea unui teren de sport cu gazon artificial in localitatea Viile Satu Mare. In prezent documentatia este depusa la AFIR in vederea avizarii	Beneficiar	

	Proiectul Rohu80 Jointrescue centru transfrontalier integrat pentru monitorizarea, prevenirea riscurilor si managementul dezastrelor	INTERREG ROMANIA - UNGARIA - FEDR		4/11/2018	20 LUNI	Prin acest proiect se achizitioneaza o autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma, diferite echipamente pentru modernizarea SVSU din comuna Viile Satu Mare respectiv se organizeaza workshopuri si informari ale populatiei	Partener	
--	---	---	--	-----------	---------	---	----------	--